

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ausl_fe
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0042731
DATA: 30/06/2023
OGGETTO: F/13/21 LAVORI DI COMPLETAMENTO AP53 - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI PER ADEGUAMENTI NORMATIVI ALL' OSPEDALE DI CENTO -CUP E33G10000030003- CIG 9511356B43 - CONCESSIONE DI PROROGA PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Giovanni Peressotti

CLASSIFICAZIONI:

- [07-10-01]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0042731_2023_Lettera_firmata.pdf	Peressotti Giovanni	72A564751E5A54233588823330C1C5B45 AF0627C88166C44F95866DF923E7614



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Ditta Macro
macro.srl@pec.it

P.C.

AL DIRETTORE DEI LAVORI
LEPRINI GIAN DOMENICO
giandomenico.leprini@ingpec.eu

AI COLLABORATORI DEL RUP
ARCH. RITA VANNINI
PER. IND. ROBERTO MARCHI
GEOM. LEONARDO GOVONI

OGGETTO: F/ 13/21 LAVORI DI COMPLETAMENTO AP53 - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI PER ADEGUAMENTI NORMATIVI ALL'OSPEDALE DI CENTO -CUP E33G10000030003- CIG 9511356B43 - CONCESSIONE DI PROROGA PER L' ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Procedimento, in riferimento alla richiesta di proroga p.g. 0042288/2023 espressa dall'impresa MACRO s.r.l. appaltatrice dei lavori

considerato che:

- i lavori sono stati consegnati con Verbale del 29 marzo 2023;
- la durata dei lavori era prevista di giorni 90 naturali e consecutivi;
- che la fine dei lavori era pertanto stabilita per il giorno 26 giugno 2023;
- che con verbale del 12 maggio 2023 i lavori sono stati sospesi;
- che con Verbale del 22 maggio 2023 i lavori sono ripresi, risultando sospesi per 10 gg. naturali e consecutivi;
- che la nuova data di fine lavori risultava posticipata al 6 luglio 2023;
- la richiesta di proroga é pervenuta il 29 giugno 2023 e quindi in tempo utile,
- che nel corso dei lavori si sono verificate interferenze con alcuni tratti dell'impianto dei gas medicali che richiedono l'intervento di altre ditte non consentendo l'ultimazione dei lavori entro i termini contrattuali ;
- preso atto che i fatti di cui sopra non sono riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore né a negligenza o colpa di quest'ultimo;
- visto il parere positivo del Direttore dei Lavori ing. Giandomenico Leprini p.g. 0042560 del 30/06/2023 in merito alla proroga richiesta

CONCEDE

all'impresa in indirizzo una proroga di 25 gg. naturali e consecutivi



Si dà atto del fatto che, tenendo conto delle sospensioni già riconosciute e della presente proroga, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il 31 luglio 2023

La predetta proroga viene concessa a condizione che codesta impresa non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Giovanni Peressotti

Responsabile procedimento:
Giovanni Peressotti