



## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ausl\_fe  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0047656  
DATA: 25/07/2024  
OGGETTO: Risposta a: F3221 – PNRR Missione 6 “Salute” Manutenzione straordinaria Casa della Comunità di Comacchio (FE) - Codice Regionale “AUSLFE114\_CDC” –CUP E53D21006140006 – CIG 98838180A4 – CONCESSIONE DI PROROGA PER L’ ULTIMAZIONE DEI LAVORI

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Giovanni Peressotti

### CLASSIFICAZIONI:

- [07-07-02]

### DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0047656_2024_Lettera_firmata.pdf:	Peressotti Giovanni	BCE88ED9C79E5EA73BE15C733E9F20FA 95240FBA2FE69453667C79DA91EACCF0



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

UOC SERVIZIO TECNICO E PATRIMONIALE

ALL'APPALTATORE  
IMPIANTISTICA DEL SORBO DI DEL  
SORBO MAURO  
IMPIANTISTICADELSORBO@PEC.IT

AL DIRETTORE DEI LAVORI  
ARCH. PARTIGIANI MASSIMO  
massimo.partigiani@archiworldpec.it

AI COLLABORATORI DEL RUP  
ARCH. RITA VANNINI  
ARCH. LAURA TESSARI  
GEOM. DENIS GRANDI  
P.I. FLAVIO ITALIANI

**OGGETTO:** Risposta a: F3221 – PNRR Missione 6 “Salute” Manutenzione straordinaria Casa della Comunità di Comacchio (FE) - Codice Regionale “AUSLFE114\_CDC” –CUP E53D21006140006 – CIG 98838180A4 – CONCESSIONE DI PROROGA PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Procedimento, in riferimento alla richiesta di proroga espressa dall’impresa IMPIANTISTICA DEL SORBO appaltatrice dei lavori

Considerato che:

- i lavori sono stati consegnati con Verbale del 27 febbraio 2024;
- la durata dei lavori era prevista in giorni 150 naturali e consecutivi;
- la richiesta di proroga è pervenuta con PG0047299\_2024 del 24 luglio 2024 e quindi in tempo utile;
- come evidenziato anche dal Direttore dei Lavori arch. Massimo Partigiani con lettera P.G. 0047372 del 25 luglio 2024, nel corso dei lavori si sono verificate criticità durante gli scavi di fondazione della nuova rampa di accesso, a causa dell’interferenza dei sottoservizi esistenti. A tutela di detti sottoservizi è stato necessario eseguire lo scavo a mano senza l’uso di mezzi meccanici e sono stati inoltre necessari interventi di Ditte terze, con rimozioni degli impianti inattivi, ricollocamenti e protezioni di quelli attivi. Tutte le azioni sopra riportate hanno interferito con le “normali” attività di cantiere, non consentendo l’ultimazione dei lavori entro i termini contrattuali.

Preso atto che:

- i fatti di cui sopra non sono riconducibili a fatto proprio dell’appaltatore, né a negligenza o colpa di quest’ultimo.



UOC SERVIZIO TECNICO E PATRIMONIALE

**Azienda U.S.L. di Ferrara**  
Via Cassoli, 30 - 44100 FERRARA  
Tel 0532/235111  
www.ausl.fe.it  
Partita IVA 01295960387



Visto:

- il parere positivo del Direttore dei Lavori arch. Massimo Partigiani trasmesso con P.G. 0047372 del 25/07/2024 in merito alla proroga richiesta.

**CONCEDE**

all'Impresa in indirizzo una proroga di 45 gg. naturali e consecutivi.

Si dà atto del fatto che, tenendo conto della presente proroga, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il giorno 08 settembre 2024

La predetta proroga viene concessa a condizione che codesta impresa non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.

Firmato digitalmente da:

Giovanni Peressotti

Responsabile procedimento:  
Giovanni Peressotti

