



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ausl_fe
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0004617
DATA: 23/01/2025
OGGETTO: F3221 – DL0224 PNRR Missione 6 “Salute” Manutenzione straordinaria Casa della Comunità di Comacchio (FE) - Codice Regionale “AUSLFE114_CDC” - CUP E53D21006140006 – CIG 98838180A4: Comunicazioni in merito a richiesta di concessione di ulteriore proroga contrattuale.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Giovanni Peressotti

CLASSIFICAZIONI:

- [08-05]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0004617_2025_Lettera_firmata.pdf	Peressotti Giovanni	0FCA9A78C74DD216C8A5102A3420F971 27AE50922FE66B2B6F0A778CA1FBFDB0



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

UOC SERVIZIO TECNICO E PATRIMONIALE

Spett.le Ditta
Impiantistica Del Sorbo
di Del Sorbo Mauro
P.zza Mazzini, 60 - 80040
Poggiomarino (Napoli)
PEC:
IMPIANTISTICADELSORBO@PEC.IT

e, p.c.
Al DL e CSE
ARCH. PARTIGIANI MASSIMO
massimo.partigiani@archiworldpec.it

OGGETTO: F3221 – DL0224 PNRR Missione 6 “Salute” Manutenzione straordinaria Casa della Comunità di Comacchio (FE) - Codice Regionale “AUSLFE114_CDC” - CUP E53D21006140006 – CIG 98838180A4: Comunicazioni in merito a richiesta di concessione di ulteriore proroga contrattuale.

In relazione al cantiere dell'intervento in oggetto, considerato che:

- i lavori sono stati consegnati con Verbale del 27 febbraio 2024;
- la durata dei lavori era prevista di giorni 150 naturali e consecutivi con fine lavori il 25 luglio 2024;
- il 24 luglio 2024 è pervenuta la prima richiesta di proroga di 90 giorni motivata da ritardi imputabili ad interferenze esterne al contratto;
- la proroga è stata concessa per 45 gg. naturali e consecutivi e, per effetto della proroga, il nuovo termine per l'esecuzione dei lavori è stato fissato al giorno 08 settembre 2024;
- in data 4/09/2024 è pervenuta una seconda richiesta di proroga di 70 giorni motivata dalle disposizioni di legge che hanno imposto una riduzione dell'orario lavorativo per il caldo eccessivo;
- nella risposta P.G. 56863/2024 della scrivente Stazione Appaltante, si subordinava l'accoglimento della citata istanza (qualora fosse stata valutata imputabile a fatti non riconducibili all'appaltatore nè a sua colpa o negligenza) all'esito positivo dell'accertamento relativo all'effettivo incremento di produttività del cantiere rispetto ai mesi già trascorsi, nonché all'allineamento della gestione operativa dell'Impresa alle indicazioni impartite dal C.S.E. e dal Direttore Lavori.

Tanto premesso, si comunica che a seguito della verifica effettuata il giorno 27/09/2024, questa Amministrazione riconosce all'Impresa una proroga di 34 giorni sui 70 complessivamente richiesti. Tale



PNRR
MISSIONE 6 - SALUTE

Laila Silvestri
UOC SERVIZIO TECNICO E PATRIMONIALE

Azienda U.S.L. di Ferrara
Via Cassoli, 30 - 44100 FERRARA
Tel 0532/235111
www.ausl.fe.it
Partita IVA 01295960387



periodo coincide con l'effettivo periodo di vigenza dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 101 del 26 luglio 2024 in merito alla restrizione dell'orario lavorativo in condizioni di prolungata esposizione al sole.

A seguito della presente concessione di proroga il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori è differito al 13/10/2024.

Distinti saluti

Firmato digitalmente da:
Giovanni Peressotti

Responsabile procedimento:
Giovanni Peressotti

